


Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz to ieviešanu atbilstību normatīvajiem aktiem ceļu satiksmes drošības jomā. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77. *Ievērot CSN 262.p. prasības un nodrošināt piebraukšanu

VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas nodaļas ceļu būvzinieris Ģirts Dubinskis 15.01.2021.

Piezīmes: Dokumentu parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

- Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās.
- Aprīkojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
- Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām.
- Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvbedres norobežot ar signāllentām un palīgbarjerām. Pārrotot gājēju ietves, nodrošināt gājēju tiltiņu ne mazāk kā 1,5m platu.
- Esošās ceļa zīmes nav paredzēts demontēt / aizklāt.
- Shēmas uzstādīšanas un demontāžas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā.
- Ceļa zīmes Nr. 118 uzstādīt 50-60m pirms būvdarbu zonas sākuma. Ceļa zīmes nr. 118+814/815/816 uzstādīt 20-25 m pirms krustojuma.
- Mehānismiem atrodoties uz brauktuves, pielietot lokālo shēmu A.
- Pirms nobrauktuvju uz īpašumiem pārrakšanas, savlaicīgi informēt iedzīvotājus par gaidāmajiem ierobežojumiem.
- Veicamie darbi: Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve.

Būvdarbu vietas lokālais aprīkojums caurbraukšanai slēgtajā ielas posmā.



- 118 Uzstādāmās ceļa zīmes
- Remonta zona
- Apbraucamais ceļš
- 201 Esošās zīmes

OBJEKTS	ŪDENSĀIMNICĪBAS PAKALPOJUMA ATTĪSTĪBA MĀRUPĒ, 4.KĀRTA
BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS	14.01.2021. - 14.02.2021.
BŪVUZŅĒMĒJS	SIA "Velve" Reģ. Nr. 40003064412 Kuldīgas iela 51, Rīga, LV-1046
ATBILDĪGAIS DARBU VADĪTĀJS	Aivars Smiltiņš 26427831
RASĒJUMS	Shēma Nr. 27: Bebru iela (posms no Gaujas līdz Dzelzceļa ielai) un Ventas iela (posmā no Kurmales līdz Dzelzceļa ielai)
IZSTRĀDĀJA	SIA "Baltic Trailer Service", tālr. 27755501