

Ekonomisko mērķu rīcības un investīciju plāna faktiskā izpilde 2017.gada Janvāris-oktobris.
2017.gads.

Mērķa ID	Stratēģiskais mērķis	Uzdevumi	Aktivitātes	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Izpildes termiņš	Finanšu avc	
						ES	MND
A1	Efektīvi realizēt infrastruktūras attīstības projektus	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, nodrošinot 100% faktiski iespējamo pieslēguma līmeni aglomerācijā	KF 4 projekta realizācija "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, IV kārtā". Turpināt projekta realizāciju.	1. Tehniskā projekta izstrāde.			
				2. Būvdarbu realizācija Jaunmārupē. 2017.g. Paredzēts izbūvēt 11 km KT un 7.7 km ŪT	2017.g.	2148667	5194531
				Organizēti divi Būvdarbu iepirkumi un divi būvuzraudzības iepirkumi.	2017.g. 3,4. cet		
				3. Būvdarbi Jaunmārupē - ūdensvadu rekonstrukcija paralēli kanalizācijas trases izveidošanai.	2017.g. 1,2. cet		
			Kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšana māsaimniecībām	Kanalizācijas pieslēgumu izveide, noslēgti 65 līgumi atbilstoši KF IV projekta pieslēgumu nodrošinājuma plānam.	2017.g.		
	Kanalizācijas pieslēgumu izveide MND atbalsta grupām	2017.g.		50000			

		<p>Ūdensapgādes pieslēgumu nodrošināšana māsaimniecībām</p> <p>Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pieslēgumu projektu piedāvājuma paplašināšana, apakšuzņēmēju piesaistīšana.</p>	<p>Ūdensapgādes pieslēgumu izveide, noslēgti 60 līgumi atbilstoši KF IV projekta pieslēgumu nodrošinājuma plānam.</p> <p>Nodrošināts kompleksā ūdenssaimniecības projektēšanas un būvniecības pakalpojums ļaujot samazināt klientiem izbūvējamo pieslēgumu kopējās izmaksas.</p>	<p>2017.g.</p> <p>2017.g.</p>			
	Siltuma ražošanas modernizācija	Organizēt iepirkumu gāzes katla piegādei un uzstādīšanai	Modernizēta katlu māja Skultes ciematā saglabājot esošo jaudu 3 MW un palielinot siltumenerģijas ražošanas drošību un efektivitāti.	2017.g. 4.cet.		270000	
A2	Nodrošināt efektīvu sistēmas uzturēšanu, pakalpojumu uzskaiti, kvalitāti un monitoringu	Rekonstrukciju organizēšana, objektu uzturēšana un apsaimniekošana	Nodrošināta 57 kanalizācijas sūkņu staciju darbība un tehniskā apkope., nodrošināta NAI uzturēšana un apkope Skultē.	2017.g.			
			Nodrošināta ŪAS apkope un darbība Mārupē, Jaunmārupē un Skultē.	2017.g.			
		ŪKT infrastruktūras uzturēšanas, paplašināšanas un rekonstrukcijas veicināšana.	KSS vadības un monitoringa sistēmas pilnveidošana.	Uzstādīti 2 plūsmas mērītāji KF finansētā projekta I.II kārtas KSS. Veczariņu un Pētera ielas krustojums; Lielās un Rožu ielas krustojums	2017.g. 3.cet.		
		Tarifu efektivitātes monitorings	Izstrādāts ŪK tarifa projekts atbilstoši SPRK noteikumiem	Izstrādāts vienots ŪK tarifa projekts un iesniegts SPRK apstiprināšanai. Tarifs nodrošina izmaksu segšanu un nozares darbību, gūstot peļņu.	2017.g. 2.cet.		

		Ēku apsaimniekošana	Ar namu apsaimniekošanu saistīto funkciju izpilde	Remontdarbu veikšana apsaimniekošanā esošajiem īpašumiem atbilstoši tāmēm, kas saskaņotas ar iedzīvotājiem	2017.g.		
				Organizētas 2 sapulces katrai no apsaimniekošanā esošajām mājām. Skultē 12 mājas, Tīrainē 15 mājas, kopā 2017.gadā organizētas 54 sapulces ar iedzīvotājiem, kurās iedzīvotāji tiek informēti par apsaimniekošanas maksu uz nākošo gadu. Tāmes sastādīšana un saskaņošana ar iedzīvotājiem.	2017.g. 4.cet.		
A3	Paplašināt pakalpojumu pieejamību, attīstot tehnisko bāzi	Pakalpojumu izmantošanas attīstīšana, kas iekļauj specializētās tehnikas un specializēto instrumentu	Nepieciešamās specializētās tehnikas iegāde un bāzes attīstīšana	Iegādāts mikroautobuss ar tehnisko aprīkojumu KSS apkalpošanai un CCTV komplekts, nodrošināta regulāra K sistēmas uzturēšana un pārbaude, samazināts iespējami nelegālo pieslēgumu skaits.	2017.g. 1.cet.		100000
				Gruntsūdeņu pazemināšanas iekārtas iegāde kanalizācijas pieslēgumu izbūvei.	2017.g. 2.cet.		
Kopā investīcijas						2148667	5614531

Objekti	Atbildīgie izpildītāji	Finanšu izlietojums			2017.gada 10 mēnešu Faktiskie rezultāti
		ES	MND	MKP	Rezultatīvie rādītāji
1636745	Valdes loceklis; Attīstības daļa	1314930,9	1565502	604891	Tehniskā projekta izstrāde turpinās.Saskaņā ar līguma grozījumiem to plānots pabeigt 2018. gada I. ceturksnī . Jaunmārupes UKT objekts nodots ekspluatācijā 20.06.2017. Izveidotie pamatlīdzekļi : 1) Ūdensapgādes tīkli 8215,4 m , pamatlīdzekļa vērtība 892631,10 EUR; 2) Kanalizācijas sistēma 14220,1 m+6 KSS, pamatlīdzekļa vērtība 1987801,86 EUR, no tiem KF finansējuma daļa 1314930,93 EUR.
					Izsludināts un pārtraukts iepirkums būvdarbu (sarkanā grāmata) līgumam. Atkārtoti būvdarbu līgumu plānots izsludināt līdz 2017. gada beigām. Būvuzraudzības līgumus un Dzeltēnās grāmatas būvdarbu līgumu plānots izsludināt 2018. gada I. ceturksnī.
40000				27254	Izbūvēti 2523,2 m ūdensvadi.
	Valdes loceklis; Inženieris				Noslēgti 246 KAN pieslēgumu līgumi. Mārupē 171 līgumi; Vētrās 7 līgumi; Jaunmārupē 68 līgumi.
			25672		2017. gadā tika noslēgti 28 līgumi par pieslēgumu izbūvi. 2017 gadā Izbūvēti 6 īpašumu pieslēgumi no 2016 gadā noslēgtajiem Vienošanās līgumiem un 15 īpašumu pieslēgumi no 2017.gadā noslēgtajiem līgumiem. 11 īpašumu pieslēgumu izbūve vēl iepļānota līdz 2017.gada beigām. 2018. gada II ceturksnī ir iepļānota būvniecība divu īpašumu pieslēgumiem, kuru Vienošanās līgumi noslēgti 2017.gadā.

	Valdes loceklis; Inženieris				Noslēgti 175 Ūdensapgādes līgumi. Mārupē 132 līgumi; Vētrās 20 līgumi; Jaunmārupē 23 līgumi.
	Valdes loceklis; Inženieris				Noslēgti ūdens būvniecības līgumi 41 gab.; kanalizācijas būvniecības līgumi 53 gab. 2017.g. 10 mēnešos iedzīvotājiem sniegti 186 maksas pakalpojumi būvniecībā par summu 199814,00 EUR
	Valdes loceklis; Attīstības daļa				Līgums noslēgts ar SIA "Revenita". Līguma summa 278252,35 EUR ar PVN .Piegādi un uzstādīšanu plānots pabeigt 2018.gada 1.ceturksnī. Paveiktie darbi : ēkas iekšdarbi un fasādes remonts, jumta nomaina, logu nomaina, piegādāti katli un aprīkojums. Darbi turpinās. Paveikto darbu un aprīkojuma pašreizējās izmaksas 111300,94 EUR (ar PVN)
	Valdes loceklis; Inženieris			1924	Tiek nodrošināta 57 kanalizācijas sūkņu staciju darbība un tehniskā apkope., nodrošināta NAI uzturēšana un apkope Skultē.
				5921	Tiek nodrošināta ŪAS apkope un darbība Mārupē, Jaunmārupē un Skultē.
8000					Noslēgts līgums par elektroenerģijas pieslēguma izbūvi Lielās ielas un Ulmaņa gatves krustojumā, lai nodrošinātu notekūdeņu uzskaites mezgla darbību. Vecais pieslēguma vads ir bojāts vairākās vietās, remontdarbi saistās ar Lielās ielas seguma demontāžu vairākās vietās. Plūsmas mērītāju uzstādīšana ir pārlikta uz 2018 gadu, jo ir radusies steidzama nepieciešamība nodrošināt elektroenerģijas nepārtrauktu padevi KSS plūsmas mērītājam.
	Valdes loceklis; Ekonomists				Izstrādāts vienots ūdensapgādes tarifs visiem ciematiem. Izstrādāts KAN tarifs atsevišķi Jaunmārupes, Vētras, Tīraines, Mārupes ciematiem un atsevišķi KAN tarifs Skultes ciematam. Tarifu projekts iesniegts izskatīšanai SPRK 2017.gada septembrī.

	Valdes loceklis, Brigadieris			27521,92	Plānotajiem apsaimniekošanas remontdarbiem no iedzīvotājiem iekasēti 29701,67 EUR, apsaimniekošanas darbiem izlietoti 27521,92 EUR. Veikts jumta remonts Skultes iela 13, jaunu pastkastīšu uzstādīšana Skultes ciema daudzdzīvokļu mājās. Līdz gada beigām paredzēta logu maiņa kāpņutelpās.
	Valdes loceklis; Jurists; Ekonomists; Grāmatvede				Sapulces tiks organizētas 2017.gada decembrī.
	Valdes loceklis; Attīstības daļa		100352		Iegādāts kravas furgons VW Crafter (28265,32 EUR); Ģenerators (5829,88 EUR); Augstspiediena mazgātājs (18256,80 EUR); CCTV inspekcijas iekārta (48000,00 EUR)
15000	Valdes loceklis			5651	Iegādāts Membrānsūknis (5650,93 EUR)
1699745	EUR	1314931	1691526	673163	EUR