



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

	Gruntsgabalu robežas	
	Celtnieku kantoris, tips 7.5X6X2.35(m)	1 gab.
	Sadzīves telpas, tips 2.5X6X2.35(m)	10 gab.
	Noliktava - konteiners, tips 7.5X6X2.35(m)	1 gab.
	Apsardze	1 gab.
	Pagaidu nožogojums	600 m
	Pagaidu būvlaukuma ceļš (šķembas) 400mm	7120 m²
	Autotransporta kustības virziena būvniecības laikā	
	Pagaidu prožektors (stabs h=6m)	18 gab.
	Pagaidu tualetes	2 gab.
	Būvgružu konteiners V=4(m3) un V=1(m3)	6 gab.
	Vārti (B=6m)	1 gab.
	Ūdens ņemšanas vieta	
	Ugunsdrošības stends	1 gab.
	Autoceltni kustība un autoceltni strēļu kustības rādiuss	

DARBU ETAPU SARAKSTS

7.	Nesošās konstrukcijas ierīkošana: sienas, kolonnas, pārsegumu plātnes, kāpnes.
8.	Jumta darbi. Fasādes darbi.
9.	Ēkas - logu un durvju montāžas darbi, iekšējo inženierkomunikāciju izbūve, iekšējie un ārējie apdares darbi
10.	Ārējie tīklus izbūve būvlaukuma teritorijā: sadzīves kanalizācija K1, ražošanas kanalizācija RK, lietus kanalizācija K2, ūdensvads Ū1, gāze, 0,42kV kabelis (ST_CR)
11.	Proj. ārējo elektrotilklus un vaistrāvas tīklus izbūve
12.	Apgaismojuma tīklu izbūve
13.	Labiekārtošanas darbi

Piezīmes:

- Darbu (konstrukciju montāžu) paredzēt veikt ar autoceltniem.
- Mehānismu vadītājam izsniegt norīkojumu - atļauju darbu veikšanai apgrūtinātos apstākļos.  
Norīkojumā-atļaujā norādīt autoceltna darba zonas  
-Aizliegts pārvietot kravas ārpus bīstamās zonas  
-Aizliegts darboties pārvietošanu ar autoceltniem virs telpām, kurās atrodas cilvēki
- Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem - darba likums; Būvniecības likums; darba aizsardzības likums; MK noteikumi nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi", MK noteikumi nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"; MK noteikumi nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" "Vides aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas.
- Skaīt kopā ar tehniskā projekta lapu GP-02 (ģenplāns ar savietotiem inženiertīkliem), ELT sadaļu, ŪKT sadaļu, VST sadaļu, BK sadaļu, GAT sadaļu.

ar.4	projektētājs SIA "AR.4" Zemīdāna iela 2b, tel. 67540306	
	pasūtītājs Mārupes novada Dome	
	objekts Pirmsskolas izglītības iestādes tehnikā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads	
rasējums BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS ĢENERĀLAIS PLĀNS VIRSZĒMES STĀVU BŪVNIECĪBA	stadija TP DOP 03 M 1:500	
proj.vad. arhitekts arh. tehn. ...	Andris Vītols Ieva Sprīnģe ...	2014-12 2014-12 19.09.2014.