

NOSACTĪTIE APZĪMĒJUMI		
	Gruntsgabalu robežas	
	Celtņieku kantoris, tips 7.5X6X2.35(m)	1 gab.
	Sadzīves telpas, tips 2.5X6X2.35(m)	10 gab.
	Noliktava - konteiners, tips 7.5X6X2.35(m)	1 gab.
	Apsardze	1 gab.
	Pagaidu nožogojums	600 m
	Pagaidu būvlaukuma ceļš (šķembas) 400mm	7120 m²
	Autotransporta kustības virzēns būvniecības laikā	
	Pagaidu prožektors (stabs h=6m)	18 gab.
	Pagaidu tualete	2 gab.
	Būvgružu konteiners V=4(m³) un V=1(m³)	6 gab.
	Vārti (B=6m)	1 gab.
	Ūdens ņemšanas vieta	
	Ugunsdrošības stends	1 gab.


DARBU ETAPU SARAKSTS

1.	Būvlaukuma sagatavošanas darbi, teritorijas sagatavošana pirms būvdarbu uzsākšanas
2.	Ārējo tīklu izbūve aiz būvlaukuma: ūdensvads Ū1, 0.42kV kabelis (ST_CR)
3.	Ēkas asu nosprausšana
4.	Zemes darbi
5.	Pamatu izbūve
6.	1. stāva plātnes izbūve

Piezīmes:

- Būvdarbu organizācijas projekts "Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupes novads" ir izstrādāts saskaņā ar LBN 310-05 prasībām. Visus celtniecības montāžas darbus izpildīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Būvniecības likumdošanu.
- Skatīt kopā ar paskaidrojuma rakstu.
- Pagaidu elektroenerģijas un ūdensvada pieslēgumu paredzēt no teritorijas tīkliem, pieslēgšanos precizēt uz vietas.
- Būvlaukuma vadības un strādnieku sadzīves telpu konteineri tiek uzstādīti būvlaukuma robežās, precizēt uz vietas.
- Līdz darbu uzsākšanai vietās, kur būvlaukumā atrodas darbojošās komunikācijas, jāizstrādā un jāsaņem ar ekspluatējošajām organizācijām pasākumi to drošai ekspluatācijai, bet pazemē esošās - dabā jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem.
- Zonā, kur pastāv risks bojāt esošās komunikācijas, zemes rakšanas darbus veic ar rokām bez mehānismu pielietošanas. Uz visu atslēdzošo aparātu, ar kuriem var tikt padots spriegums uz darba vietu, rokturiem, jābūt uzkarinātiem plakātiem ar uzrakstu "Neieslēgt - strādā cilvēki". Uz īslaicīgiem iezogojumiem jābūt brīdinošiem plakātiem "Stā! Zem sprieguma." Pastāvīgas dežūras vai pastāvīgu darbu elektroiekārtās atļaujai jābūt noformētam speciālam norīkojumam.
- Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem - darba likums; Būvniecības likums; darba aizsardzības likums; MK noteikumi nr.11.2 "Vispārīgie būvnoteikumi", MK noteikumi nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"; MK noteikumi nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" "Vides aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas.
- Skatīt kopā ar tehniskā projekta lapu GP-02 (ģenplāns ar savietotiem inženiertīkliem), ELT sadaļu, ŪKT sadaļu, VST sadaļu, BK sadaļu, GAT sadaļu.

PAGaidu ŽOGA FRAGMENTS



ar.4

projektētājs  
SIA "AR.4"  
Zemlāņu iela 2b, tel. 67540306  
pasūtītājs  
Mārupes novads Dome

objekts  
**Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste**  
Rožu iela 35, Mārupes novads

rasējums	stadija	TP
BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS ĢENERĀLAIS PLĀNS PAMATU BŪVNICĪBA	DOP	02
proj.vad.	Andris Vītols	M 1:500
arhitekts	Ieva Sprīnģe	2014-12
arh. tehn.	...	2014-12
...	...	19.09.2014.

Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst  
Latvijas būvnormatīviem, kā arī  
citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta DOP daļas vadītājs	Ieva Sprīnģe (vārds un uzvārds) 10-0987 sert. Nr.
(datums)	(paraksts)