



SASKAŅOTS
 Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz to izvietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem ceļu satiksmes drošības jomā. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77.

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
 Rīgas nodaļas ceļu būvinženiere
 S.AUZIŅA
 20.09.2016

JURIJS KORŅEVS
 Mārupes novada Domes
 ceļu būvinženieris
 20.09.2016

Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku, t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās. Shēmas Nr. 1A un 1B izmantot pēc nepieciešamības. Aprīkojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām. Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem, operatīvajam transportam un atkritumu izvešanai. Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvdarbu norobežot ar signāllentām un palīgbarjerām. Esošās ceļa zīmes nav paredzētas demontēt/aizklāt. Shēmas uzstādīšanas un demontāžas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā. Ceļa zīmes Nr. 118+814/815/816 uzstādīt 20-25m pirms krustojuma.

Darbus paredzēts veikt uz nomales vai brauktuves malā. Ceļa šķērsošana paredzēta ar caurdures metodi.

OBJEKTS	Jaunmārupes ciema ūdenssaimniecības sistēmas attīstība 1.kārta. Mārupes novads.
BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS	21.09.2016.-08.03.2017.
BŪVUZŅĒMĒJS	PS "RERE VIDE 1" Reģ. Nr. 4010382428 K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
ATBILDĪGAIS PAR SATIKSMES ORGANIZĀCIJU	Mikus Laukšteins t.29254914
RASEJUMS	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā, veicot būvdarbus Ozolu ielā, Jaunmārupē. Shēma Nr. 1
IZSTRĀDĀJA	SIA "Baltic Trailer Service"

