



SASKAŅOTS
 Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz to izvietotību normatīvajiem aktiem ceļu satiksmes drošībā. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS77

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻU Rīgas nodaļas ceļu būvzinieņa S. AUZIŅA

20.09.2016

JURIJS KORŅEVS
 Mārupes novada Domes ceļu būvzinieris

20.09.2016

Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku, t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās. Shēmas Nr. 2A un 2B izmantot, veicot būvdarbus Loka ceļa brauktuves malā un uz nomales. Aprīkojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām. Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem, operatīvajam transportam un atkritumu izveļiem. Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvbedres norobežot ar signāllentām un palīgbarjerām. Esošās ceļa zīmes nav paredzētas demontēt/aizklāt. Shēmas uzstādīšanas un demontāžas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā. Ceļa zīmes Nr. 118+814/815/816 +302+814/815/816 uzstādīt 20-25m pirms krustojuma.

OBJEKTS	Jaunmārupes ciema ūdenssaimniecības sistēmas attīstība 1.kārta. Mārupes novads.
BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS	03.10.2016.-22.12.2016.
BŪVUZŅĒMĒJS	PS "RERE VIDE 1" Reģ. Nr. 40103824428 K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
ATBILDĪGAIS PAR SATIKSMES ORGANIZĀCIJU	Mikus Laukšteins t.29254914
RASEJUMS	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā, veicot būvdarbus Kļavu un Kadīku ielās, Jaunmārupē. Shēma Nr. 3
IZSTRĀDĀJA	SIA "Baltic Trailer Service"

