



SASKAŅOTS
 Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu
 uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz to izvietojuma
 atbilstību normatīvajam aktiem ceļu satiksmes drošības jomā.
 Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77.

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
 Rīgas nodaļas ceļu būvīnženiere
S. AUZIŅA
[Signature]
 20.09.2016

JURIJS KORŅEVS
 Mārupes novada Domes
 ceļu būvīnženieris
 20.09.2016
[Signature]

Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas
 laiku, t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās.
 Aprīkojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi
 par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
 Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standarta LVS77 "Ceļa
 zīmes" prasībām.
 Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem, operatīvajam
 transportam un atkritumu izvešanai.
 Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvbedres norobežot ar
 signāllentām un palīgbarjerām.
 Esošās ceļa zīmes nav paredzēts demontēt/aizklāt.
 Shēmas uzstādīšanas un demontāžas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā.
 Ceļa zīmes Nr. 118+814/815/816 +302+814/815/816 uzstādīt
 20-25m pirms krustojuma.

OBJEKTS	Jaunmārupes ciema ūdenssaimniecības sistēmas attīstība 1.kārta. Mārupes novads.
BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS	26.09.2016.-30.12.2016.
BŪVUZŅĒMĒJS	PS "RERE VIDE 1" Reģ. Nr. 40103824428 K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
ATBILDĪGAIS PAR SATIKSMES ORGANIZĀCIJU	Mikus Laukšteins t.29254914
RASĒJUMS	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā, veicot būvdarbus Egļu un Pīlādžu ielās, Jaunmārupē. Shēma Nr. 6
IZSTRĀDĀJA	SIA "Baltic Trailer Service"