

**Pamatojums iepirkumam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta
16.daļas 2.punktu (sarunu procedūra) par Mārupes vidusskolas ēkas
rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi.**

2014.gada 8.augustā, pamatojoties uz iepirkuma procedūras MND2014/19 „Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde” rezultātiem ar arhitektu biroju SIA „Ozola&Bula” arhitektu birojs” tika noslēgts līgums Nr.5-21/382-2014 par projekta izstrādi un attiecīgi autoruzraudzības veikšanu būvniecības periodā.

Projekta izstrāde jāveic IV.kārtās atbilstoši pasūtītāja izstrādātajam Projektēšanas uzdevumam Nr.3-10/1749 no 10.06.2014, Plānošanas un arhitektūras uzdevumam Nr.077/14 no 08.08.2014, kā arī paša pretendenta sastādītajam laika grafikam par līguma summu 22 750 EUR bez PVN un 27 527,50 ar PVN.

2014.gada 10.novembrī tika saņemta SIA „Ozola&Bula” arhitektu birojs” vēstule Nr.104/14 un izstrādātā projekta 6 sējumi, kā arī Ekspertīzes atzinums. Izvērtējot iesniegto Ekspertīzes atzinumu, Pasūtītājs konstatēja, ka divstāvu ēkas korpuss atbilstoši iesniegtajam atzinumam ir tehniski neapmierinošā stāvoklī. Veicot jebkura veida būvdarbus divstāvu ēkas korpusā, būs nepieciešami nesamērīgi lieli finanšu līdzekļi konstrukciju stiprināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, lai izstrādātu Mārupes vidusskolas būvprojekta tehniski – ekonomiski pareizu risinājumu, tika veiktas korekcijas Projektēšanas uzdevumā Nr.3-10/1749 no 10.06.2014. atbilstoši Tehniskajā dokumentācijā konstatētajām nepilnībām projektēšanas III.kārtā. Projektēšanas uzdevums IV. kārtai paliek nemainīgs.

Izvērtējot iesniegto projekta apjomu, tika konstatēts, ka veikti 43,5% no līgumā Nr.5-21/382-2014 paredzētā darbu apjoma, tas ir projekta autors ir izstrādājis projekta I. un II.kārtu, bet III. kārtā ir veiktas izmaiņas projektēšanas uzdevumā. Projektēšanas IV.kārta notiek atbilstoši projektēšanas uzdevumam Nr.3-10/1749 no 10.06.2014.

Ņemot vērā Autortiesību likuma 14.pantu „Darba autoram ir neatsavināmas autora personiskās tiesības uz darba neaizskaramību – tiesības atļaut vai aizliegt izdarīt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus gan pašā darbā, gan tā nosaukumā” un 40.pantu (1) „Lai iegūtu darba izmantošanas tiesības, darba izmantotājiem attiecībā uz katru darba izmantošanas veidu un katru darba izmantošanas reizi jāsaņem autortiesību subjekta atļauja. Ir aizliegts izmantot darbus, ja nav saņemta autortiesību subjekta atļauja, izņemot likumā noteiktos gadījumus”.

Tā kā minētajā situācijā izpildās Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 63.panta ceturtais daļas 1.punktā minētie nosacījumi un pamatojoties uz Autortiesību likumu 14.pantu ir nepieciešams veikt iepirkumu PIL 8.² panta sešpadsmitās daļas 2.punktā minētajā kārtībā, piemērojot likumā minētos izņēmumus vai jāorganizē sarunu procedūra atbilstoši PIL 8.panta (1) daļas 3) punktam.

Projekta autoram ir jāparaksta apliecinājums atbilstoši „Vispārīgo būvnoteikumu” prasībām un tam būs jāuzņemas atbildība par projekta koriģētajām sadaļām. Ja šos darbus veic cits izpildītājs, nevis konkrētā projekta autors, rodas jautājums par to, vai cits izpildītājs ir tiesīgs parakstīt šādu apliecinājumu un kurš tad uzņemsies atbildību par katru konkrēto būvprojekta sadaļu.

Minēto iemeslu dēļ, būvprojekta pielāgošana ir uzticama sākotnējam būvprojekta autoram, kurš atbilstoši „Būvniecības likuma” 33.pantam un „Vispārīgo būvnoteikumu” 67.punktam nes pilnu atbildību par būvprojektu, tai skaitā projekta risinājumu atbilstību iestādes darbības nodrošināšanai. Ja būvprojekta pielāgošanu uzticētu citam projektētājam, no viņa varētu prasīt pilnu atbildību par būvprojektu tikai tādā gadījumā, ja pasūtītājs būtu prasījis būvprojektu pilnībā pārprojektēt, taču to nevar uzskatīt par saimniecisku rīcību, jo pārprojektēšanas izmaksas ir līdzvērtīgas jauna būvprojekta izmaksām un prasīs ilgu laika periodu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un to, ka šo pakalpojumu nevar tehniski un ekonomiski atdalīt no SIA „Ozola&Bula” arhitektu birojs” sākotnējā projekta, Mārupes novada Dome ir pieņēmusi lēmumu veikt sarunas par papildus pakalpojuma sniegšanu un attiecīgi veikt līguma grozījumus līgumā Nr.5-21/382-2014.

Ņemot vērā to, ka papildus pakalpojuma līgumcena nepārsniedz 50% no noslēgtā līguma summas (izpildās 63.panta ceturtais daļas 1.punktā minētie nosacījumi, veikt iepirkumu saskaņā ar PIL 8.² panta sešpadsmitās daļas 2.punktā minēto kārtību.