

**Vienošanās par papildus darbu veikšanu būvprojektā “Jaunmārupes bērnudārza
jaunbūve Ozolu ielā 2”**

*(iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei
Jaunmārupē”, identifikācijas Nr. MND 2018/52 ietvaros)*

Mārupē,

2021.gada 9. jūlijā

Mārupes novada Dome, reģ. Nr. 90000012827, tās izpilddirektora Kristapa Loča personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un

SIA “ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS”, reģ. Nr.42103000401, tās valdes priekšsēdētāja **Gundara Viksnas** personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti – Puses,

ņemot vērā 2020.gada 13.aprīļa sapulces Protokolu Nr.40, 2020.gada 6. jūlija sapulces Protokolu Nr.51,

un pamatojoties uz 2018.gada 15.novembrī noslēgtā līguma Nr.13-2/1421-2018 (turpmāk – Līgums) 7.3., 7.4.punktiem, Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 2.punktu, trešās daļas 2. un 3.punktu, ceturto daļu,

noslēdz šādu vienošanos, (turpmāk – Vienošanās):

1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas, atbilstoši Līguma un Vienošanās nosacījumiem, veikt izmaiņas būvprojekta “Jaunmārupes bērnudārza jaunbūve Ozolu ielā 2” Videonovērošanas sadaļā (ESS-VN, iekšējie un ārējie tīkli), paredzot papildus kameru izvietojumu pie publiskā stāvlaukuma Ozolu ielā, Labiekārtojuma (TS-L) sadaļā, paredzot jaunu ietvi no darbinieku stāvlaukuma uz ēkas galveno ieeju, veikt izmainīto būvprojekta sadaļu datu aktualizāciju ģenerālplānā, veikt Līguma un Vienošanās ievaros veikto būvprojekta sadaļu izmaiņu (detalizācijas) datu ievadi Būves informācijas modelēšanas (BIM) sistēmā un nodod to Pasūtītājam IFC faila formātā, kā arī saskaņot izstrādātās būvprojektu izmaiņas visās nepieciešamajās institūcijās, turpmāk tekstā – Papildus darbi.

2. Papildus darbu izpildes termiņš:

2.1. ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.augustam izstrādāt izmaiņas būvprojekta “Jaunmārupes bērnudārza jaunbūve Ozolu ielā 2” Videonovērošanas sadaļā (ESS-VN, iekšējie un ārējie tīkli), Iekšējās un ārējās ūdensapgādes, kanalizācijas, labiekārtojuma, (UKT, UK, TS-L) sadaļās, izmainīt būvprojekta sadaļu datu aktualizāciju ģenerālplānā;

2.2. ne vēlāk kā līdz 2021.gada 22.septembrim veikt Līguma un Vienošanās ievaros veikto būvprojekta sadaļu izmaiņu (detalizācijas) datu ievadi Būves informācijas modelēšanas (BIM) sistēmā un nodod to Pasūtītājam IFC faila formātā uz 1 (viena) (datu nesēja).

3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par atbilstoši Vienošanās noteiktajam veiktiem Papildus darbiem **3850.00 EUR** (trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN, kas sastāv no:

3.1. 1050.00 EUR (viens tūkstotis piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN, par izmaiņām būvprojekta “Jaunmārupes bērnudārza jaunbūve Ozolu ielā 2” Videonovērošanas sadaļā (ESS-VN, iekšējie un ārējie tīkli);

3.2. 1200.00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi) par izmaiņām būvprojekta “Jaunmārupes bērnudārza jaunbūve Ozolu ielā 2” Labiekārtojuma (TS-L) sadaļā;

3.3. 1600.00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro un 00 centi) bez PVN par Līguma un Vienošanās ievaros veikto būvprojekta sadaļu izmaiņu (detalizācijas) datu ievadi Būves informācijas modelēšanas (BIM) sistēmā;

4. Samaksa par Papildus darbiem tiek veikta pārskaitot naudu uz Izpildītāja rēķinā norādīto kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no visu Papildus darbu pabeigšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PVN tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo nodokļa likmi.

5. Jautājumi, kas nav atrunāti Vienošanās tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

6. Vienošanās stājās spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Vienošanās noteikto saistību izpildei.

7. Vienošanās sagatavota 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei nododot pa 1 (vienam) eksemplāram.

8. Vienošanās ir neatņemama līguma Nr.13-2/1421-2018, kas noslēgta starp Mārupes novada Domi un SIA "Arhitekta G. Vīksnas birojs", sastāvdaļa.

PASŪTĪTĀJS

Mārupes novada Dome

Reģ. Nr. 90000012827

Daugavas iela29, Mārupē,

Mārupes novads, LV-2167

AS „SEB banka”

Konts: LV69 UNLA 0003 0111 3040 5


/K. Ločs/

IZPILDĪTĀJS

SIA "Arhitekta G. Vīksnas birojs"

Reģ. Nr. 42103000401

Dīķa iela 11,

Liepāja, LV-3401

AS "Swedbank"

Konts: LV49 HABA 0001 4080 3718 0


/G. Vīksna/